тел. 89024655665

Акт
периодического осмотра (обследования) ТСО объекта
(№ 2515)

г. Йошкар-Ола «23» 03 2026 г.

Заказчик (представитель Заказчика):
заведующая хозяйством МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15"
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

Представитель вневедомственной охраны (далее «ОВО»):
Старший инспектор отделения ОАР ОВО по г.Йошкар – Оле - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по РМЭ» капитан полиции Бастракова Е.Н.
(должность представителя и наименование ОВО)

Представитель обслуживающей организации: ФГУП «Охрана»,

произвели обследование объекта «Заказчика»:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г.Йошкар-Олы»,
ул. Мира,91А (тел.: 64-27-44)
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 91А.

оборудованного средствами *тревожной сигнализации (23)*
ПЦО: тел. 45-35-09 (Струна 7-43)

с выводом на ПЦО *ОВО по г.Йошкар-Оле – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по РМЭ»*.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Класс объекта: *А-3*
Краткая характеристика объекта: *Объект категории А-3, отдельно стоящее здание. Периметральное ограждение имеется. Подъезд для пожарных машин имеется. Подъезд к объекту с улицы Павленко и ул. Карла Либкнехта. Физическая охрана: ЧОП «Бастион» - 1 чел. (в учебное время), вахтер – 1 чел. (день), сторож – 1 чел. (ночное время).*
Инженерно-техническая укрепленность:
Наружные стены выполнены из кирпичной кладки, капитальные. Пол и потолок выполнены из ж/б плит. Дверь основного входа металлическая. Имеется тамбур. Окна объекте пластиковые и деревянные. Решетки на окнах – частично на 1 этаже. Имеется система видеонаблюдения с записью событий.
Оснащенность техническими средствами охраны:
Для передачи извещения о срабатывании сигнализации на ПЦО ОВО по г. Йошкар-Оле установлен РСПИ «Струна-5» БРО 4GSM. Блок бесперебойного питания. Кнопка тревожной сигнализации «Астра-321», комплект «Астра-Р» (2 радиобрелка).
Имеется система видеонаблюдения с записью событий (20 видеокамер).

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию 30.12.2013 г.

На момент обследования технические средства охраны находятся в *исправном*
(исправном /не исправном)
состоянии.

Выводы:

Технические средства охраны признать *пригодными* к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1 _____
(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до _____ 20__г.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

2.1. Проверять работоспособность тревожной сигнализации по телефону с диспетчером ПЦН ОВО по г.Йошкар-Оле ежедневно с записью в журнале «проверок тревожной сигнализации».

2.2. На постоянной основе контролировать баланс на SIM карте установленной в приемно-контрольном приборе.

2.3. Обеспечить знание и умение пользоваться сигнализацией персона (работников), имеющих доступ к средствам тревожной сигнализации, согласно инструкции по использованию тревожной сигнализации.

2.4. _____
(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Срок: до _____ 20__г.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящ организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в граф «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов: Р 102-2024г., Р 093-2024г.

Представители:

«ОВО» _____ / _____ /

«Заказчика» _____ / _____ /

_____ / _____ /

«Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы»